

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»


Н.Н. Девятова
"25" марта 2025 г.
КАНЦЕЛЯРИИ.п.



ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по подготовке объекта
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» (здание старшего звена)
к отопительному периоду 2025-2026 года

№ п/п	Организационно технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание
1.	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			
1.1.	Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций	Дорофеев В.Д.	постоянно	
1.2.	Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения	Дорофеев В.Д.	постоянно	
2.	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее – Правила №115)	Дорофеев В.Д.	постоянно	
3.	Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов (общее)			

3.1.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной службы	Договор прилагается	Июнь – август 2025 года	В случае отсутствия в штатном расписании персонала, осуществляющего функции эксплуатационной службы, прилагается договор, заключенный со специализированной организацией
3.2.	Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил №115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	<i>Разработка Приказа и Перечней для объектов по Правилам №115</i>
3.3.	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от «12» августа 2022 г. №811, пунктом 2.3.23 Правил №115	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
3.4.	Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил №115	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
3.5.	Наличие утвержденных гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил №115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
3.6.	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил №115, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Дорофеев В.Д.	Июнь – август 2025 года	
4.	Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов (пообъектное)			
Здание старшего звена (г. Лангепас, ул. Мира, 28 б)				
(наименование объекта)				
4.1.	Поверка средств измерения с истекшим либо истекающим межповерочным интервалом с последующей сдачей в коммерческую эксплуатацию с составлением Актов ввода в эксплуатацию с представителями РСО			Поверка средств измерения не требуется
4.2.	Ревизия запорной арматуры от низшей (сливная запорная арматура) до высшей (воздухоотводящая запорная арматура) с составлением Актов ревизии	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	

4.3.	Проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.181 Правил №115 с составлением Акта промывки с представителем РСО	Дорофеев В.Д. ИП Кизилев А.Н.	До 25.06.2025	
4.4.	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил №115 с составлением Акта гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов	Дорофеев В.Д. ИП Кизилев А.Н.	До 25.06.2025	
4.5.	Комплексные обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил №115.	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
4.6.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил №115 с составлением соответствующих Актов	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
4.7.	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил №115 с составлением Технического отчета	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
4.8.	Проверка работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил №115 с последующим составлением Акта проверки	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
4.9.	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения с последующим составлением Акта осмотра	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	

4.10.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения с последующим составлением Акта	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
4.11.	Составление Паспорта теплового пункта в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил №115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным на объекте	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	
4.12.	Выполнение работ по подготовке объекта (-ов) к отопительному сезону	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	<i>Перечислить мероприятия</i>
4.13.	Заполнение оценочного листа	Дорофеев В.Д. ИП Бучинский Д.М.	Июнь – август 2025 года	<i>Приложение №4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234</i>
4.14.	Передача полного пакета документов в ООО "ЛКС" для получения паспорта готовности	Дорофеев В.Д.	До 30.08.2025	
4.15.	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	Дорофеев В.Д.	До 15.09.2025	

План-график разработал:

Специалист по АТЗ

должность



подпись

Дорофеев В.Д.

расшифровка подписи

С план-графиком ответственные лица ознакомлены:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи